

Posun časového plnění zakázky NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7

| | | |
|------------|---------------------|------------|
| Zahájení | | Dokončení |
| 16.10.2017 | harmonogram dle SoD | 15.12.2018 |

| | | | |
|---------------|---------------------------------------|--|------------|
| Zahájení | Varianta upřesněného postupu výstavby | | Dokončení |
| 1. 16.10.2017 | 154 dnů | | 18.05.2019 |

Změna založení objektu a to včetně

| | | | | |
|---------------|-----------------------|--|---------------------------------------|------------|
| Zahájení | vlivu výskytu azbestu | | Varianta upřesněného postupu výstavby | Dokončení |
| 2. 16.10.2017 | 78 dnů | | 154 dní | 04.08.2019 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|-----------------------|---------------------------------------|------------|
| Zahájení | Změna založení objektu a to včetně vlivu výskytu azbestu | | Obnovení hydroizolace | Varianta upřesněného postupu výstavby | Dokončení |
| 3. 16.10.2017 | 78 dnů | | 43 dnů | 154 dnů | 16.09.2019 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|-----------------------|---------------------------------------|------------|
| Zahájení | Změna založení objektu a to včetně vlivu výskytu azbestu | | Nově zjištěné konstrukce PP; Nově zjištěné skutečnosti na nosném systému | Obnovení hydroizolace | Varianta upřesněného postupu výstavby | Dokončení |
| 4. 16.10.2017 | 78 dnů | | 30 Xydů?? | 43 dnů | 154 dnů | 16.10.2019 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Zahájení | Změna založení objektu a to včetně vlivu výskytu azbestu | | Nově zjištěné konstrukce PP; Nově zjištěné skutečnosti na nosném systému | Obnovení hydroizolace | Varianta upřesněného postupu výstavby | Technologická přestávka- fasáda | Dokončení |
| 5. 16.10.2017 | 78 dnů | | 30 XYdnů | 43 dnů | 154 dnů | 60 dnů | 15.12.2019 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Zahájení | Změna založení objektu a to včetně vlivu výskytu azbestu | | Nově zjištěné konstrukce PP; Nově zjištěné skutečnosti na nosném systému | Obnovení hydroizolace | Provedení ztužující OK | Varianta upřesněného postupu výstavby | Technologická přestávka- fasáda | Dokončení |
| 6. 16.10.2017 | 78 dnů | | 30 XYdnů | 43 dnů | | 42 dnů | 60 dnů | 25.08.2019 |

Posun časového plnění zakázky v celkové délce 253 dní

| | | |
|------------|---|------------|
| Zahájení | | Dokončení |
| 16.10.2017 | posunutý smluvní harmonogram - vyvoláno objektivními potřebami dle zjištěných skutečností | 25.08.2019 |